



Anfrage der AWW-Fraktion vom 04.05.2021 / Stadtrat S. Klunker Aktueller Stand zum Umbau des Feuerwehrgebäudes in Jagstheim

Gremium	Termin	Beratungsfolge	Status
Gemeinderat	01.07.2021	Kenntnisnahme	öffentlich

Anlagen

Weitere beteiligte Ressorts

Sachverhalt und Begründung

Herr Stadtrat S. Klunker fragte in der Sitzung des Bau- und Sozialausschusses am 04.05.2021 nach dem aktuellen Stand des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses in Jagstheim.

Der Umbau im Erdgeschoss des Feuerwehrgebäudes in Jagstheim ist abgeschlossen. Im Obergeschoss stehen noch die Fertigstellung der Elektroinstallation, das Verlegen des Treppenbelags, der Einbau der Fensterbänke und die Fertigstellung des Bodenbelags aus. Das Anbringen der Fassade erfolgt bis ca. Mitte Juli.

Die Fertigstellung des Umbaus des Feuerwehrgebäudes in Jagstheim geschieht bis Mitte Juli, damit Ende Juli in Abstimmung mit der Feuerwehr die Übergabe an diese erfolgen kann.