

Projektübersicht - Brutto

Bauvorhaben: Stadt Crailsheim - Wohnungsbau Heckenbühl

Auftraggeber: Große Kreisstadt Crailsheim

KG 1	KG 2	Name	Status	Budget KG 1 (€ brutto)	Budget KG 2 (€ brutto)	Prognose (€ brutto)	Auftrag (€ brutto)	Nachtrag (€ brutto)	Summe (€ brutto) (Auftr. + Nachtr.)	Belege (€ brutto)	Vergabe (€ brutto) (Budget - Auftrag)	Verf. Budget (€ brutto) (Budget - Prognose)
100		Grundstück		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
200		Herrichten und Erschließen		83.300,00	66.640,00	66.640,00	0,00		0,00		66.640,00	0,00
	210	Nichtöffentliche Erschließung			17.850,00	17.850,00	0,00		0,00		17.850,00	0,00
	210	Erschließung				17.850,00	0,00		0,00			
	220	Öffentliche Erschließung			48.790,00	48.790,00	0,00		0,00		48.790,00	0,00
	220	Öffentliche Erschließung Elektro und Telekom				23.800,00	0,00		0,00			
	220	Öffentliche Erschließung Fernwärme				17.255,00	0,00		0,00			
	220	Wasser				7.735,00	0,00		0,00			
300		Bauwerk - Baukonstruktionen		2.262.285,00	2.314.303,98	2.314.303,98	0,00		0,00		2.314.303,98	0,00
	300	Rohbauarbeiten			446.704,00	446.704,00	0,00		0,00		446.704,00	0,00
	301	Erdbau- und Rohbau				446.704,00	0,00		0,00			
	300	Zimmerer- und Holzbauarbeiten			791.509,00	791.509,00	0,00		0,00		791.509,00	0,00
	302	Zimmer- und Holzbauarbeiten				791.509,00	0,00		0,00			
	310	Gerüstbauarbeiten			21.435,01	21.435,01	0,00		0,00		21.435,01	0,00
	310	Gerüstbauarbeiten				21.435,01	0,00		0,00			
	330	Fensterbauarbeiten			222.649,00	222.648,99	0,00		0,00		222.649,00	0,01
	330	Metallfenster				8.996,00	0,00		0,00			
	330	Kunststofffenster				159.650,00	0,00		0,00			
	330	Sonnenschutz				54.003,00	0,00		0,00			

Projektübersicht - Brutto

Bauvorhaben: Stadt Crailsheim - Wohnungsbau Heckenbühl

Auftraggeber: Große Kreisstadt Crailsheim

KG 1	KG 2	Name	Status	Budget KG 1 (€ brutto)	Budget KG 2 (€ brutto)	Prognose (€ brutto)	Auftrag (€ brutto)	Nachtrag (€ brutto)	Summe (€ brutto) (Auftr. + Nachtr.)	Belege (€ brutto)	Vergabe (€ brutto) (Budget - Auftrag)	Verf. Budget (€ brutto) (Budget - Prognose)
	330	Putzarbeiten			61.053,00	61.053,00	0,00		0,00		61.053,00	0,00
	330	Putzarbeiten				61.053,00	0,00		0,00			
	330	Natursteinarbeiten			4.463,00	4.463,00	0,00		0,00		4.463,00	0,00
	330	Natursteinarbeiten				4.463,00	0,00		0,00			
	340	Trockenbauarbeiten			103.424,99	103.424,99	0,00		0,00		103.424,99	0,00
	340	Trockenbauarbeiten				103.424,99	0,00		0,00			
	340	Innentüren			59.491,00	59.491,00	0,00		0,00		59.491,00	0,00
	340	Innentüren				59.491,00	0,00		0,00			
	340	Malerarbeiten			103.954,00	103.954,00	0,00		0,00		103.954,00	0,00
	340	Malerarbeiten				103.954,00	0,00		0,00			
	340	Kellertrennwände			11.288,99	11.288,99	0,00		0,00		11.288,99	0,00
	340	Kellertrennwände				11.288,99	0,00		0,00			
	350	Estricharbeiten			104.239,00	104.239,00	0,00		0,00		104.239,00	0,00
	350	Estricharbeiten				104.239,00	0,00		0,00			
	350	Fliesen- und Plattenarbeiten			58.814,00	58.814,00	0,00		0,00		58.814,00	0,00
	350	Fliesen- und Plattenarbeiten				58.814,00	0,00		0,00			
	350	Bodenbelagsarbeiten			52.271,00	52.271,00	0,00		0,00		52.271,00	0,00
	350	Bodenbelagsarbeiten				52.271,00	0,00		0,00			
	360	Dachabdichtungsarbeiten			110.144,00	110.144,00	0,00		0,00		110.144,00	0,00
	303	Dachabdichtungsarbeiten				110.144,00	0,00		0,00			
	370	Schließanlage			4.856,00	4.856,00	0,00		0,00		4.856,00	0,00
	370	Schließanlage				4.856,00	0,00		0,00			

Projektübersicht - Brutto

Bauvorhaben: Stadt Crailsheim - Wohnungsbau Heckenbühl

Auftraggeber: Große Kreisstadt Crailsheim

KG 1	KG 2	Name	Status	Budget KG 1 (€ brutto)	Budget KG 2 (€ brutto)	Prognose (€ brutto)	Auftrag (€ brutto)	Nachtrag (€ brutto)	Summe (€ brutto) (Auftr. + Nachtr.)	Belege (€ brutto)	Vergabe (€ brutto) (Budget - Auftrag)	Verf. Budget (€ brutto) (Budget - Prognose)
	379	Spenglerarbeiten			25.635,99	25.636,00	0,00		0,00		25.635,99	-0,01
	304	Spenglerarbeiten				25.636,00	0,00		0,00			
	380	Schlosserarbeiten			102.334,00	102.334,00	0,00		0,00		102.334,00	0,00
	380	Schlosserarbeiten				102.334,00	0,00		0,00			
	390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			30.038,00	30.038,00	0,00		0,00		30.038,00	0,00
	390	Bauheizung, Baubewachung und Baureinigung				30.038,00	0,00		0,00			
	390	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00		0,00			
400		Bauwerk-Technische Anlagen		715.348,84	733.968,80	733.968,80	267.773,80		267.773,80		466.195,00	0,00
	410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			207.060,00	207.060,00	0,00		0,00		207.060,00	0,00
	410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage				207.060,00	0,00		0,00			
	420	Wärmeversorgungsanlagen			94.010,00	94.010,00	0,00		0,00		94.010,00	0,00
	420	Wärmeversorgungsanlagen				94.010,00	0,00		0,00			
	430	Raumluftechnische Anlagen			104.125,00	104.125,00	0,00		0,00		104.125,00	0,00
	430	Raumluftechnische Anlagen				104.125,00	0,00		0,00			
	440	Elektrische Anlagen			221.125,80	221.125,80	221.125,80		221.125,80		0,00	0,00
	440	Elektrische Anlagen - Starkstromanlagen				221.125,80	221.125,80		221.125,80			

Projektübersicht - Brutto

Bauvorhaben: Stadt Crailsheim - Wohnungsbau Heckenbühl

Auftraggeber: Große Kreisstadt Crailsheim

KG 1	KG 2	Name	Status	Budget KG 1 (€ brutto)	Budget KG 2 (€ brutto)	Prognose (€ brutto)	Auftrag (€ brutto)	Nachtrag (€ brutto)	Summe (€ brutto) (Auftr. + Nachtr.)	Belege (€ brutto)	Vergabe (€ brutto) (Budget - Auftrag)	Verf. Budget (€ brutto) (Budget - Prognose)
	450	Kommunikations-, Sicherheits- und Informationst. Anlagen			46.648,00	46.648,00	46.648,00		46.648,00		0,00	0,00
	450	Kommunikations-, Sicherheits- und Informationst. Anlagen - Fernmeldeanlagen				46.648,00	46.648,00		46.648,00			
	460	Förderanlagen			61.000,00	61.000,00	0,00		0,00		61.000,00	0,00
	460	Förderanlagen				61.000,00	0,00		0,00			
500		Außenanlagen		87.354,98	102.354,99	102.354,99	0,00		0,00		102.354,99	0,00
	510	Erdbau			12.000,00	12.000,00	0,00		0,00		12.000,00	0,00
	510	Erdbau				12.000,00	0,00		0,00			
	520	Gründung, Unterbau			24.000,00	24.000,00	0,00		0,00		24.000,00	0,00
	520	Gründung, Unterbau				24.000,00	0,00		0,00			
	530	Oberbau, Deckschichten			29.000,00	29.000,00	0,00		0,00		29.000,00	0,00
	530	Oberbau, Deckschichten				29.000,00	0,00		0,00			
	540	Baukonstruktionen			8.000,00	8.000,00	0,00		0,00		8.000,00	0,00
	540	Baukonstruktionen				8.000,00	0,00		0,00			
	550	Technische Anlagen			5.355,00	5.355,00	0,00		0,00		5.355,00	0,00
	550	Außenbeleuchtung				5.355,00	0,00		0,00			
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freianlagen			7.000,00	7.000,00	0,00		0,00		7.000,00	0,00
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freianlagen				7.000,00	0,00		0,00			
	570	Vegetationsflächen			15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00	0,00
	570	Vegetationsflächen				15.000,00	0,00		0,00			

Projektübersicht - Brutto

Bauvorhaben: Stadt Crailsheim - Wohnungsbau Heckenbühl

Auftraggeber: Große Kreisstadt Crailsheim

KG 1	KG 2	Name	Status	Budget KG 1 (€ brutto)	Budget KG 2 (€ brutto)	Prognose (€ brutto)	Auftrag (€ brutto)	Nachtrag (€ brutto)	Summe (€ brutto) (Auftr. + Nachtr.)	Belege (€ brutto)	Vergabe (€ brutto) (Budget - Auftrag)	Verf. Budget (€ brutto) (Budget - Prognose)
	590	Sonstige Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00
	590	Sonstige Maßnahmen				2.000,00	0,00		0,00			
600		Ausstattung und Kunstwerke		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
700		Baunebenkosten		776.609,68	775.484,82	775.484,82	681.784,50		681.784,50		93.700,33	0,00
	710	Bauherrenaufgabe			78.400,00	78.400,00	71.400,00		71.400,00		7.000,00	0,00
	711	Projektleitung <i>Conwick GmbH</i>				71.400,00	71.400,00		71.400,00			
	714	SiGeKo				7.000,00	0,00		0,00			
	730	Objektplanung			401.270,99	401.270,99	376.811,99		376.811,99		24.459,00	0,00
	730	Architektenleistung <i>Büro Hauser</i>				376.811,99	376.811,99		376.811,99			
	731	Freianlagenplanung				24.459,00	0,00		0,00			
	740	Fachplanung			253.568,32	253.568,32	231.326,98		231.326,98		22.241,34	0,00
	741	Ingenieurhonorar - Statik <i>IG Michl&Lässig</i>				71.527,00	71.527,00		71.527,00			
	742	Ingenieurhonorar - HLS <i>Novatech Energieplan</i>				97.875,00	97.875,00		97.875,00			
	743	Ingenieurhonorar - Elektrotechnik <i>Ingenieurbüro für Elektrotechnik Dipl. Ing. (FH) Edwin Göggerle</i>				50.226,85	50.226,85		50.226,85			
	744	Baugrundgutachten <i>CDM Smith Consult GmbH</i>				9.150,01	9.091,67		9.091,67			
	746	Förderanlagen				22.183,00	0,00		0,00			
	749	Ingenieurhonorar - Entwässerungsplanung <i>Novatech Energieplan</i>				2.606,46	2.606,46		2.606,46			
	760	Allgemeine Baunebenkosten			42.245,52	42.245,52	2.245,53		2.245,53		39.999,99	0,00
	760	Allgemeine Baunebenkosten				39.999,99	0,00		0,00			

Projektübersicht - Brutto

Bauvorhaben: Stadt Crailsheim - Wohnungsbau Heckenbühl

Auftraggeber: Große Kreisstadt Crailsheim

KG 1	KG 2	Name	Status	Budget KG 1 (€ brutto)	Budget KG 2 (€ brutto)	Prognose (€ brutto)	Auftrag (€ brutto)	Nachtrag (€ brutto)	Summe (€ brutto) (Auftr. + Nachtr.)	Belege (€ brutto)	Vergabe (€ brutto) (Budget - Auftrag)	Verf. Budget (€ brutto) (Budget - Prognose)
	761	Ingenieurhonorar - Schallschutz <i>IG Michl&Lässig</i>				2.245,53	2.245,53		2.245,53			
		brutto		3.924.898,51	3.992.752,59	3.992.752,59	949.558,30		949.558,30		3.043.194,29	0,00