

Zeitraum	Projekte und Planungen	Stand	Bemerkungen
2011 bis 2015	LK Netzwerk Lebensmittelwirtschaft im Landkreis SHA		Vgl. Anlage 1
	LK Umstellung Finanzwesen auf die Doppik und Produktsteuerung		Vgl. Anlage 1
	LK Substanzerhalt städtischer Infrastruktur		Vgl. Anlage 1
	Straßen und Wege		
	Sanierung Kleinteilstraße		2012
	Sanierung Beuerlbacher Straße		2012
	Abwasseranschluss Saurach		2012
	Gebäudeneubau/ Sanierung		
	Hauptfriedhof		Baumgräber, Wegenetz, Neubau Reihen- und Urnengräber
	Sanierung Rathaus		2014
	Ersatzbau Kindergarten Altenmünster		2019
	Straßenneubaumaßnahmen/ Radwege		
	Radwege B290 und Roßfelder Straße		2013 und 2015
	LK Wohnbauentwicklungskonzept		Vgl. Anlage 1
	Gesamtumsetzung der 12 Baugebiete (bis 2015 u. a. Goldbach)		2019; Verzögerungen beim Grunderwerb; Verfahrensdauer in Teilbereichen.
	Wohngebiet Kappeläcker		Nur in Teilen umgesetzt; Immissionsschutz.
	Umsetzung privater Wohnbauflächen		Angefragte Projekte wurden abgearbeitet; Daueraufgabe.
	LK Fertigstellung Konversion		Vgl. Anlage 1
	LK Entwicklung Gewerbegebiete		Vgl. Anlage 1
	Gewerbepark Roßfeld (Nord-West)		Rotebachring SO Entwicklung gescheitert; alternativ Gewerbegebiet; Satzungsbeschluss 2021 geplant.
	GE, Süd-Ost III		B-Plan Härtle, Grunderwerb, Umlegung
	Umsetzung privater Gewerbeflächenentwicklungen		Angefragte Projekte wurden abgearbeitet; Daueraufgabe.
	LK Grünflächenkonzept/ -projekte		Vgl. Anlage 1
	Flurbereinigung Jagstheim		Vermutlich 2033.
	Flurbereinigung Westgartshausen		Vermutlich 2028; weit fortgeschritten; Grundstücke sind bereits neu zugeteilt, es fehlen noch Auslegung, Einsprüche und Grundbuchänderungen.
	Flurbereinigung Goldbach		Vermutlich 2031.
	LK Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung durch ein kommunales Ökokonto		Vgl. Anlage 1
	LK Bedarfsorientierte Umsetzung des Crailsheimer Wegs		Vgl. Anlage 1
	Neubau Kinderkrippe Hirtenwiesen II		
	Neubau Leonhard-Sachs-Schule - Mensa		2015-2017 Gesamtkonzept Sanierung LSS; danach schulorganisatorische Untersuchung.
	LK Klimaschutzkonzept		Vgl. Anlage 1

Konzepterstellung		2013
Umsetzung Konzept		Laufende Tätigkeit, kommunale Wärmeplanung kurz vor Beauftragung, neue Förderperiode Klimaschutzmanger.
LK Stärkung der Innenentwicklung		Vgl. Anlage 1
Flächenkataster		
Entwicklung Potentialflächen		Teil der laufenden Verwaltung.
Neuordnungskonzepte		2017
MELAP PLUS		
Förderprogramm "Innen vor Außen"		Teil der laufenden Verwaltung.
Wohnumfeldgestaltung Jagstheim		
LK Gestaltung Innenstadt		Vgl. Anlage 1
Gestaltungskonzept		
Kleinere Maßnahmen		z. B. Ruheplätze, Wegweisungen usw.
Neugestaltung südl. Lange Str.		
Fortschreibung Flächennutzungsplan		Gesamtfortschreibung; Aufstellungsbeschluss Ende 2021 geplant.
LK Umsetzung des Konzepts "Wirtschaftsstandort Crailsheim"		Vgl. Anlage 1
Diverse Machbarkeitsstudien		
LK Entwicklung Schlossareal		Vgl. Anlage 1
LK Entwicklung Gewerbegebiete		Vgl. Anlage 1
Gewerbeflächenentwicklungskonzept		Im Jahr 2017 erstellt.
LK Grünflächenkonzept und Grünprojekte		Vgl. Anlage 1
Konzepterstellung		Vgl. Anlage 1
LK Umsetzung des Einzelhandelskonzepts		Vgl. Anlage 1
Konzeptentwicklung Nahrungs-/ Genussmittel		Nahversorgungskonzept wurde erstellt.
Weiterentwicklung Einzelhandelsstruktur (20.000 € p. a.)		Stadtmarketingkonzept wurde erstellt. Stadtmarketing Crailsheim e. V. erhält 65.000 € p. a.
Verbesserung der Rahmenbedingungen (40.000 € p. a.)		Stadtmarketingkonzept wurde erstellt. Stadtmarketing Crailsheim e. V. erhält 65.000 € p. a.
LK Tourismus		Vgl. Anlage 1
Konzepterstellung		Vgl. Anlage 1
Umsetzung (10.000 € p. a.)		Konzept bisher nicht erstellt, daher keine Umsetzung.
LK Weiterentwicklung des Jugendkonzept		Vgl. Anlage 1
LK Weiterbestand des Jugendgemeinderats		Vgl. Anlage 1
LK Seniorenakademie		Vgl. Anlage 1
Kultur/ Freizeit		
LK Fortschreibung Kulturkonzept		Vgl. Anlage 1

	LK Ehrenamtsbörse		Vgl. Anlage 1
	Nachhaltiges Crailsheim		
	Lärmaktionsplan		Umgesetzt; Fortschreibung läuft.
	LK Verkehrsentwicklungsplan		Vgl. Anlage 1
2016 bis 2020	Laufender Substanzerhalt (50 % des zusätzlich erforderlichen Aufwands)		
	Gebäudeneubau/ Sanierung		
	Generalsanierung Käthe-Kollwitz-Schule		
	Generalsanierung Schule Altenmünster		
	Generalsanierung Schule Roßfeld		
	Generalsanierung Leonhard-Sachs-Schule		
	Generalsanierung Schule Jagstheim		Umnutzung in Kindergarten, Generalsanierung des Gebäudes abgeschlossen
	Generalsanierung Schule Onolzheim		
	Investitionen in bestehende Kindergärten		Abarbeitung nach der Prioritätenliste des Raum- und Sanierungskonzepts aus dem Jahr 2015.
	Ersatz für Sporthalle Jagstheim		2018
	Gebäudeneubau/ Sanierung		
	Hauptfriedhof Neubau Aussegnungshalle		Projekt geändert; statt Aussegnungshalle jetzt Leichenhalle; Planungen laufen; Baubeginn 2022.
	Ersatz Jahnhalle und Kistenwiesenhalle		Nach schulorganisatorischer Prüfung erst Entscheidung über Standorte.
	Crailsheimer Weg		Vgl. Anlage 1
	Neubau Lise-Meitner-Gymnasium - Mensa		
	LK Stadthalle		Vgl. Anlage 1
	Planung Stadthalle		Durch Kauf Hangar anders gelöst.
2021 bis 2025	Laufender Substanzerhalt (50 % des zusätzlich erforderlichen Aufwands)		Haushaltspläne sind künftig zu analysieren.
	Straßenneubaumaßnahmen/ Radwege		
	Umgehung Roßfeld		Landesstraße, aufgrund des Prioritätenplan des Landes nicht vor 2035.
	LK Stadthalle		Vgl. Anlage 1
	Neubau Stadthalle (Kostenannahme, Folgekosten ca. 620.000 € p. a)		Durch Kauf Hangar anders gelöst.
nach 2025	Laufender Substanzerhalt (50 % des zusätzlich erforderlichen Aufwands)		Haushaltspläne sind künftig zu analysieren.
	Gebäudeneubau/ Sanierung		
	Feuerwache I - Generalsanierung		Diese und die folgenden noch nicht angegangenen Maßnahmen sind bei der Gesamtfortschreibung STEP für den Zeitraum 2025 - 2040 erneut zu prüfen.
	Generalsanierung Sporthalle Onolzheim		
	Generalsanierung Sporthalle Roßfeld		
	Generalsanierung Sporthalle Tiefenbach		

Generalsanierung Sporthalle Triensbach		
Straßenneubaumaßnahmen/ Radwege		
Nord-West Umgehung Onolzheim		
Verlängerung Gartenstr. zum Kreisverkehr Ellwanger Str. (Stadtkerntangente)		
Südümgehung (Crailsheim)		
LK Entwicklung Bahnhofsareal		Vgl. Anlage 1
Verlängerung Bahntunnel		Förderung geklärt; VGV-Verfahren durchgeführt; grundsätzliche Einigung mit Bahn.
Neuordnungskonzept Bahnhof/ Alter Postweg		Bebauungsplan für Kerngebiet in Aufstellung; Finanzierungsvereinbarung für Barrierefreiheit abgeschlossen.
Entwicklung Ostteil Bahngelände		Gespräche geführt, Gleisflächen stehen auch langfristig nicht zur Verfügung, ggf. nur Böschungsflächen entwickelbar.
LK Gestaltung Innenstadt		Vgl. Anlage 1
Zweite Zufahrt Parkhaus Grabenstraße		
LK Sanierung und Weiterentwicklung Volksfestplatz		Vgl. Anlage 1
Sanierung Volksfestplatz		VGV-Verfahren durchgeführt.
LK Grünflächenkonzept/ -projekte		Vgl. Anlage 1
Grünkonzept Jagst		Im Rahmen Bewerbung Landesgartenschau und im Modellvorhaben "Ortmitten" sinngemäß wieder aufgegriffen; Partizipation läuft; Stadtstrand mit Gastronomie erstellt.
Vernetzung		Im Rahmen Bewerbung Landesgartenschau und im Modellvorhaben "Ortmitten" sinngemäß wieder aufgegriffen; Partizipation läuft; Stadtstrand mit Gastronomie erstellt.
Innerer Grüngürtel		Im Rahmen Bewerbung Landesgartenschau und im Modellvorhaben "Ortmitten" sinngemäß wieder aufgegriffen; Partizipation läuft; Stadtstrand mit Gastronomie erstellt.
Grünachse Trutenbachaue		Im Rahmen Bewerbung Landesgartenschau und im Modellvorhaben "Ortmitten" sinngemäß wieder aufgegriffen; Partizipation läuft; Stadtstrand mit Gastronomie erstellt.
Weitere Projekte		
Bürgerzentrum Goldbach		im Bau
LK Sportstättenbedarfsplan		Vgl. Anlage 1
Neubau Halle Kreuzberg		Entscheidung nach schulorganisatorischer Untersuchung.
Sportfreianlage Hirtenwiesen/ LMG		Skaterpark?
Sportfreianlage Kreuzberg		War in Zusammenhang mit dem Neubau einer Halle auf dem Kreuzberg geplant; bisher wurde keine Halle gebaut, daher auch keine dazugehörige Sportfreianlage.